


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «УК Проспект»



Верднов А.В.

подпись/расшифровка

«24» 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

АО «УСТЭК» начальник абонентской службы

Наименование организации

М.П.

/Е.Н. Выходцев

подпись/расшифровка

«24» 04 2026г.

План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Общие сведения о многоквартирном доме

1	Адрес	г. Тюмень, улица, Ивана Крылова д. 3
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	ООО «УК Проспект»
3	Год постройки/год ввода в эксплуатацию	1976 г.
4	Общая площадь МКД	741,7 м2
5	Наименование теплоснабжающей организации	АО «УСТЭК»
6	Материал стен МКД	панель
7	Наличие подвала в МКД	Имеется теплодполье
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	отсутствует
9	Наличие элеватора/теплого пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС в МКД	закрытая
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем работ (ед., м.п., м2 и т.д.)	Срок выполнения	Оформляемая документация	Перенос срока выполнения (основание)	Примечание	Ответственный
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	-	-	-	-	Нарушений гидравлических режимов не выявлено	Руднов Г.И.
2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	ТУ-1 ВВП-1	С 15.06.2026 по 26.06.2026	Акт гидравлических испытаний	-	-	Руднов Г.И.
3	Промывка оборудования и коммуникаций тепловых пунктов и систем теплоснабжения	-	С 15.06.2026 по 26.06.2026	Акт промывки	-	-	Руднов Г.И.
4	Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению	-	31.08.2026	-	-	МКД не оснащен приборами КИПГА, регулирующими подачу теплоносителя, производится по температурному графику АО «УСТЭК» в соответствии с летним и зимним эксплуатационными режимами	Руднов Г.И.
5	Проверка и восстановление работоспособности защиты систем теплоснабжения и автоматических регуляторов	0 шт.	31.08.2026	акт	-	Не предусмотрены проектом	Руднов Г.И.
6	Получение акта периодической проверки узла учета ТЭ	1 шт.	31.08.2026	Акт проверки	-	-	Руднов Г.И.
7	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (манометры, термометры, расходомеры и т.д.)	4 шт.	31.08.2026	Акт проверки	-	-	Руднов Г.И.
8	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой	-	-	-	-	Регулировка и в соответствии с температурным графиком АО	Руднов Г.И.

9	Энергии Погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	1 шт.	31.08.2026	- акт сверки между УК и ТСО	-	«УСТЭК» Прямой договор с потребителями	Руднов Г.И.
10	Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения	-	Ноябрь 2025	- протокол проверки знаний	-	ООО «УК Проспект» имеет в своем штате квалифицированных специалистов, материалы и технику	Руднов Г.И.
11	Обеспечение оснащенности газоиспользующего оборудования теплотехнизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов (для домов, имеющих внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование)	Не требуется	-	-	-	МКД не газифицирован	Руднов Г.И.
12	Проведение плановых осмотров:						Руднов Г.И.
12.1	- весенний осмотр	-	Май	Акт весеннего осмотра	-	-	Руднов Г.И.
12.2	- осенний осмотр	-	Сентябрь	Акт осеннего осмотра	-	-	Руднов Г.И.
13	Ремонт кровли		Летний период			Не требуется	Руднов Г.И.
14	Ремонт чердачных помещений, в том числе:						Руднов Г.И.
14.1	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия		Июнь	Акт	-	Не требуется	Руднов Г.И.
14.2	- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков		Июль	Акт	-	-	Руднов Г.И.
15	Ремонт фасадов, в том числе:						Руднов Г.И.
15.1	- ремонт и покраска		-	-	-	Не требуется	Руднов Г.И.

15.2	- герметизация швов	0 м.п.	Июнь-июль	Акт	-	-	В удовлетворительном состоянии/ наружный водосток	Руднов Г.И.
15.3	- ремонт водосточных труб	-	-	-	-	-	Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств	Руднов Г.И.
15.4	- утепление оконных проемов	4 шт.	31.08.2026	акт	-	-	Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств наружных дверей	Руднов Г.И.
15.5	- утепление дверных проемов	2 шт.	31.08.2026	акт	-	-	-	Руднов Г.И.
16	Ремонт подвальных помещений, в том числе:							Руднов Г.И.
16.1	- изоляция трубопроводов	220 п/м		-	-	-	Не требуется	Руднов Г.И.
16.2	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств	мп	31.08.2026	акт	-	-	Проверка, очистка от листьев и грязи	Руднов Г.И.
17	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:							Руднов Г.И.
17.1	- отмосток	10 п.м.	-	-	-	-	Локальный ремонт	Руднов Г.И.
17.2	- прямиков	-	-	-	-	-	Не требуется ремонт	Руднов Г.И.
18	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:							Руднов Г.И.
18.1	- Центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры)	150 п.м /10шт.	31.08.2026	акт	-	-	Промывка/профилакт ика запорной арматуры	Руднов Г.И.
18.2	- котельных (котлов на газовом топливе, на угле, тепловых пунктов, элеваторных узлов)	1 шт.	С 15.06.2026 по 26.06.2026	акт	-	-	Промывка бойлера	Руднов Г.И.
18.3	- горячего водоснабжения* (трубопроводов, запорной арматуры)	35 мп/2шт.	31.08.2026	акт	-	-	Промывка/профилакт ика запорной арматуры.	Руднов Г.И.
18.4	- водопровода (ремонт и замена арматуры, ремонт и изоляция труб)	35 мп/2 шт.	31.08.2026	акт	-	-	Профилактика запорной арматуры	Руднов Г.И.
18.5	- канализации (ремонт труб)	35 мп	31.08.2026	акт	-	-	Промывка	Руднов Г.И.

24	Проверка обеспеченностью объектов жилищного фонда (пескосодержащей смесью и химреагентами, инструментом и инвентарем для зимней обработки территории)					ООО «УК Проспект» имеет в своем штате квалифицированных специалистов, материалы и технику	Руднов Г.И.
25	Другие виды работ (указываются при необходимости)					Не требуются/работы по благоустройству придомовой территории	Руднов Г.И.

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2025-2026 гг.

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2025 году
1	Аварии на общедомовых сетях свыше нормативной продолжительности отсутствовали			
2				

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг.

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2024 году
1	Аварии на общедомовых сетях свыше нормативной продолжительности отсутствовали			
2				

Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг.

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2023 году
1	Аварии на общедомовых сетях свыше нормативной продолжительности отсутствовали			