УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «УК Проспект»

М.П.

_____ / Бёрдов А.В.

подпись/расшифровка

«20» 04 2026г.

СОГЛАСОВАНО

АО «УСТЭК» начальник абонентской службы

Наименование организации

М.П.

_____/Е.Н. Выходцев

подпись/расшифровка

«21» 04 2026г.

План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Общие сведения о многоквартирном доме		
1	Адрес	г. Тюмень, улица, Александра Пушкина д. 4
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	ООО «УК Проспект»
3	Год постройки/год ввода в эксплуатацию	1994 г.
4	Общая площадь МКД	2647,50 м2
5	Наименование теплоснабжающей организации	АО «УСТЭК»
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала в МКД	имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Схема отопления МКД	двухтрубная
12	Система ГВС в МКД	закрытая
13	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические
15	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем работ (ед., м.п., м2 и т.д.)	Срок выполнения	Оформляемая документация	Перенос срока выполнения (основание)	Примечание	Ответственный
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	-	-	-	-	Нарушений гидравлических режимов не выявлено	Руднов Г.И.
2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	ТУ-1 ВВП-1	С15.06.2026 по 26.06.2026	Акт гидравлических испытаний	-	-	Руднов Г.И.
3	Промывка оборудования и коммуникаций тепловых пунктов и систем теплопотребления	-	С15.06.2026 по 26.06.2026	Акт промывки	-	-	Руднов Г.И.
4	Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению	-	31.08.2026	-	-	МКД не оснащен приборами КИПиА, регулирующими подачу теплоносителя, производится по температурному графику АО «УСТЭК» в соответствии с летним и зимним эксплуатационными режимами	Руднов Г.И.
5	Проверка и восстановление работоспособности защиты систем теплопотребления и автоматических регуляторов	0 шт.	31.08.2026	акт	-	Не предусмотрены проектом	Руднов Г.И.
6	Получение акта периодической проверки узла учета ТЭ	1 шт.	31.08.2026	Акт проверки	-	-	Руднов Г.И.
7	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте (манометры, термометры, расходомеры и т.д.)	4 шт.	31.08.2026	Акт проверки	-	-	Руднов Г.И.
8	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	-	-	-	-	Регулировка в соответствии с температурным графиком АО «УСТЭК»	Руднов Г.И.

9	Погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	1 шт.	31.08.2026	- акт сверки между УК и ТСО		Прямой договор с потребителями	Руднов Г.И.
						ООО «УК Проспект» имеет в своем штате квалифицированных специалистов, материалы и технику	
10	Соблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения	-	Ноябрь 2025	- протокол проверки знаний	-		Руднов Г.И.
11	Обеспечение оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов (*для домов, имеющих внутридомовое или внутриквартирное газовое оборудование*)	Не требуется	-	-	-	МКД не газифицирован	Руднов Г.И.
12	Проведение плановых осмотров:						Руднов Г.И.
12.1	- весенний осмотр	-	май	Акт весеннего осмотра	-	-	Руднов Г.И.
12.2	- осенний осмотр	-	сентябрь	Акт осеннего осмотра	-	-	Руднов Г.И.
13	Ремонт кровли		Летний период			Не требуется	Руднов Г.И.
14	Ремонт чердачных помещений, в том числе:	-	-	-	-	-	Руднов Г.И.
14.1	- утепление (засыпка) чердачного перекрытия		июнь	Акт	-	Не требуется	Руднов Г.И.
14.2	- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков		июль	Акт	-	-	Руднов Г.И.
15	Ремонт фасадов, в том числе:						Руднов Г.И.
15.1	- ремонт и покраска		-	-	-	Не требуется	Руднов Г.И.
15.2	- герметизация швов	0 м.п.	Июнь-июль	Акт	-	-	Руднов Г.И.

15.3	- ремонт водосточных труб	-	-	-	-	В удовлетворительном состоянии/ наружный водосток отсутствует	Руднов Г.И.
15.4	- утепление оконных проемов	15 шт.	31.08.2026	акт	-	Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств	Руднов Г.И.
15.5	- утепление дверных проемов	3 шт.	31.08.2026	акт	-	Регулировка, смазка шарниров, запорных устройств наружных дверей	Руднов Г.И.
16	Ремонт подвальных помещений, в том числе:						Руднов Г.И.
16.1	- изоляция трубопроводов	340п/м	-	-	-	Не требуется	Руднов Г.И.
16.2	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств	49 мп	31.08.2026	акт	-	Промывка внутреннего водостока	Руднов Г.И.
17	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:						Руднов Г.И.
17.1	- отмосток		-	-	-	Не требуется ремонт	Руднов Г.И.
17.2	- приямков	-	-	-	-	Не требуется ремонт	Руднов Г.И.
18	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:						Руднов Г.И.
18.1	- центрального отопления (радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры)	100 п.м /4шт.	31.08.2026	акт	-	Промывка/профилактика запорной арматуры	Руднов Г.И.
18.2	- котельных (котлов на газовом топливе, на угле, тепловых пунктов, элеваторных узлов)	0 шт.	С15.06.2026 по 26.06.2026	акт	-	ЦТП	Руднов Г.И.
18.3	- горячего водоснабжения* (трубопроводов, запорной арматуры)	100 мп/2 шт.	31.08.2026	акт	-	Промывка/профилактика запорной арматуры.	Руднов Г.И.
18.4	- водопровода (ремонт и замена арматуры, ремонт и изоляция труб)	49мп/2 шт.	31.08.2026	акт	-	Профилактика запорной арматуры	Руднов Г.И.
18.5	- канализации (ремонт трубопроводов, ремонт колодцев, промывка системы)	49 мп	31.08.2026	акт	-	Промывка	Руднов Г.И.

18.6	- электрооборудования (световой электропроводки, силовой электропроводки, вводных устройств, электрощитовых электродвигателей)	15 шт.	31.08.2026	акт	-	Профилактика этажных электрощитов	Руднов Г.И.
19	Проверка состояния вентиляционных и дымовых каналов, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов и установок с газовыми нагревателями	12 шт.	30.06.2026	акт	-	Осмотр, при необходимости прочистка	Руднов Г.И.
20	Подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников	-	-	-	-	ООО «УК Проспект» имеет в своем штате квалифицированных специалистов, материалы и технику	Руднов Г.И.
21	Подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструктаж персонала)	-	-	-	-	ООО «УК Проспект» имеет в своем штате квалифицированных специалистов, материалы и технику	Руднов Г.И.
22	Подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем	-	-	-	-	Не требуется/В наличии	Руднов Г.И.
23	Проверка работы оборудования насосных станций, систем противопожарного оборудования	-	-	-	-	Не предусмотрены проектом	Руднов Г.И.
24	Проверка обеспеченностью объектов жилищного фонда (пескосолянной смесью и химреагентами, инструментом и	-	-	-	-	ООО «УК Проспект» имеет в своем штате квалифицированных	Руднов Г.И.

	инвентарем для зимней оборки территории)					специалистов, материалы и технику	
25	Другие виды работ (указываются при необходимости)	-	-	-	-	Не требуются/работы по благоустройству придомовой территоии	Руднов Г.И.

Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).				
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2025-2026 гг.				
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 2025 году
1	Аварии на общедомовых сетях свыше нормативной продолжительности отсутствовали			
2				
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2024-2025 гг.				
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2024 году
1	Аварии на общедомовых сетях свыше нормативной продолжительности отсутствовали			
2				
Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего в 2023-2024 гг.				
№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в 2023 году
1	Аварии на общедомовых сетях свыше нормативной продолжительности отсутствовали			